


<p>Informații de bază</p>	<p>De la data demarării contractului de finanțare s-au derulat următoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S-a realizat procedura de achiziție pentru servicii de consultanță în managementul proiectului</li> <li>- S-a realizat procedura de achiziție pentru servicii întocmire documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.</li> <li>- S-a realizat procedura de achiziție pentru servicii de dirigenție de șantier.</li> <li>- S-a realizat procedura de achiziție pentru servicii de întocmire documentații tehnice obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor, proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului</li> <li>- S-a realizat procedura de achiziție pentru execuție lucrări;</li> <li>- S-a depus cererea de plată nr. P <b>1920072R217763302423</b>/tranză 1 în valoare de <b>11.851,22 lei</b>;</li> <li>- S-a depus cererea de plată nr. P <b>1920072R217763302423</b>/tranză 2 în valoare de <b>81.088,94 lei</b>;</li> </ul> <p>Având în vedere situația de până acum, în contextul Pandemiei de COVID-19 și creșterea explozivă a prețurilor la materialele de construcție, lucrările de construire au avansat mai greu, astfel lucrările de execuție necesită mai mult timp decât s-a estimat inițial. De asemenea pe perioada de timp nefavorabil pentru execuția lucrărilor s-a solicitat sistarea lucrării. La reluarea lucrărilor, s-a constatat necesitatea, la cererea beneficiarului, a unor lucrări suplimentare drept urmare solicităm prin prezenta nota explicativă un nou termen de execuție, <b>respectiv 42 luni pentru depunerea cererii de plată finale (23.06.2023), la care se adaugă 3 luni pentru rambursarea cheltuielilor, respectiv până la data de 23.09.2023</b> pentru investiția: „<b>REALIZAREA REALIZARE TEREN DE SPORT ÎN LOCALITATEA MOIGRAD-POROLIȘSUM, COMUNA MIRSID, JUDEȚUL SALAJ</b>”</p> <p>Beneficiarul ajutorului financiar nerambursabil din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, COMUNA MIRSID, județul Salaj, solicită un nou termen de execuție pentru obiectivul de investiție: „<b>REALIZARE TEREN DE SPORT ÎN LOCALITATEA MOIGRAD-POROLIȘSUM, COMUNA MIRSID, JUDEȚUL SALAJ</b>”, Contract de finanțare <b>C1920074A220763306826/23.12.2019</b>, respectiv până la data de <b>23.09.2023</b> este noul termen de execuție solicitat.</p> <p>Declar că modificările propuse nu afectează condițiile criteriilor de eligibilitate și selecție în baza cărora proiectul a fost selectat.</p>	
<p>Acțiunea cerută și termenul limită (cu explicații)</p>	<p>Prin prezenta Nota explicativă de modificare a contractului de finanțare <b>C1920074A220763306826/23.12.2019</b>, COMUNA MIRSID, solicită <b>un nou termen de execuție până la data de 23.09.2023 pentru proiectul: „REALIZARE TEREN DE SPORT ÎN LOCALITATEA MOIGRAD-POROLIȘSUM, COMUNA MIRSID, JUDEȚUL SALAJ”, respectiv prelungirea termenului de depunere a ultimei cereri de plată cu încă 3 luni (în total 42 luni), până la 23.06.2023, la care se adaugă încă trei luni pentru rambursarea cheltuielilor, până la 23.09.2023.</b></p>	
<p>Semnătura reprezentantului legal</p>	<p>Semnătura </p>	<p>Data: 13.03.2023</p>

În cazul modificării bugetului, completați tabelul de mai jos: **NU ESTE CAZUL**


Capitol din buget	Contractul original	Act adițional nr. 1	Bugetul revizuit

**BENEFICIAR,**

**COMUNA MIRSID**

Nume și prenume: **BERESCHI CALIN AUGUSTIN**

Semnătura și stampila



Data 13.03.2023